



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(รอบ ๑๒ เดือน)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๘/๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายโดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนั้น

ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบันและตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙(๓) องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ จึงขอประกาศรายงานผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน ให้ทราบโดยทั่วกัน โดยได้ปิดประกาศไว้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ และทางเว็บไซต์ www.phatolocal.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ หมายเลข โทรศัพท์ ๐ ๗๗๕๓ ๙๑๑๕

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายปราโมทย์ แก่นกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ



รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๑๒ เดือน

(ระหว่าง เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ – เดือนกันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

แผนความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน					ระยะเวลาดำเนินการ	
			อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก / ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายดอยเจริญ - ปากคอก หมู่ที่ 5 บ้านบึงชุด	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 2,250 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,000 ตารางเมตร ตามแบบ อบต. กำหนด ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ	494,000.00	493000.00	1,000.00	✓	-	-	-	20-ธ.ค.-68	13-เม.ย.-68
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบางเหมืองอินทร์ หมู่ที่ 6 บ้านโนนหยาน	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร ตามแบบ อบต. กำหนด ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ	499,000.00	498000.00	1,000.00	✓	-	-	-	23-ธ.ค.-67	26-เม.ย.-68
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยมิตร ประยงค์ บ้านห้วยทุ่งทอง หมู่ที่ 11	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ตามแบบ อบต. กำหนด ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ	494,000.00	493000.00	1,000.00	✓	-	-	-	23 ธ.ค. 687	16 เม.ย 68
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายในจู - หลบง บ้านในจู หมู่ที่ 15	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 350 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,400 ตารางเมตร ตามแบบ อบต. กำหนด ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ	494,000.00	493,000.00	1,000.00	✓	-	-	-	24-ธ.ค.-67	17-เม.ย.-68
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยหัวหลุด หมู่ที่ 14 บ้านปะติมะ	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,500 ตารางเมตร ตามแบบ อบต. กำหนด ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ	498,000.00	496000.00	2,000.00	✓	-	-	-	13-มี.ค.-68	10-มิ.ย.-68

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน					ระยะเวลาดำเนินการ	
			อนุมัติ		เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก / ไม่ดำเนินการ		เริ่มต้น	สิ้นสุด
6	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเขาตะเกาทอง - คลองพร บ้านเขาตะเกาทอง หมู่ที่ 1 ตำบลพะโต๊ะ อำเภอยะไข่ จังหวัดชุมพร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 1500 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร ตามแบบ อบต. กำหนด ไล่หลาทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ	494,000.00		492000.00	2,000.00	✓	-	-	-		21-มี.ค.-68	15-พ.ค.-68
7	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหลงปง หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 7 บ้านท่าดินเชื่อมต่อ หมู่ที่ 15 บ้านโนนจานและเทศบาลตำบลพะโต๊ะ	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ตามแบบ อบต. กำหนด ไล่หลาทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ	494,000.00		490000.00	4,000.00	✓	-	-	-		21-มี.ค.-68	13-ก.ค.-68
8	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอย้วยขอนแก่น หมู่ที่ 16 บ้านคลองช้าง	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร ตามแบบ อบต. กำหนด ไล่หลาทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ	491,000.00		490000.00	1,000.00	✓	-	-	-		18-มี.ย.-68	12-พ.ย.-98
9	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พระรักษ์ ขอย 3 หมู่ที่ 13 บ้านห้วยขอนแก่น	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,400 ตารางเมตร ตามแบบ อบต. กำหนด ไล่หลาทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ	494,000.00		493000.00	1,000.00	✓	-	-	-		19-มี.ย.-68	29-ธ.ค.-68
10	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเสง - บ้านโนนง หมู่ที่ 12 บ้านตั่ง	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,200 ตารางเมตร ตามแบบ อบต. กำหนด ไล่หลาทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ	492,000.00		492000.00	0.00	✓	-	-	-		20-มี.ย.-68	15-ธ.ค.-68
11	โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่สาธารณะภายในตำบล	จำนวนหมู่บ้านในตำบลติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง	645,130.00		645120.28	9.72	✓	-	-	-		1. ต.ค. 67	24. ธ.ค. 67

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ อนุมัติ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ	
				เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก / ไม่ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขพด. 63007 สายในทรัพย์สิน ขอย 2 หมู่ที่ 7	ก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริม เหล็ก หน้า 0.15 เมตร กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 160 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 640 ตารางเมตร ให้เส้นทางลูกรัง ข้างละ 0.5 เมตร พร้อมป้ายโครงการ	497,000	495,000.00	2,000.00	✓	-	-	-	22-ม.ค.-68	6-พ.ค.-68
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขพด. 630043 สาย ขอยผีฟ้า หมู่ที่ 10	ก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริม เหล็ก หน้า 0.15 เมตร กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 160 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 640 ตารางเมตร ให้เส้นทางลูกรัง ข้างละ 0.5 เมตร พร้อมป้ายโครงการ	497,000	496,000.00	1,000.00	✓	-	-	-	16-ม.ค.-68	11-เม.ย.-68
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขพด. 630023 สาย ขอยมิตรประสงค์ หมู่ที่ 11	ก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริม เหล็ก หน้า 0.15 เมตร กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 160 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 640 ตารางเมตร ให้เส้นทางลูกรัง ข้างละ 0.5 เมตร พร้อมป้ายโครงการ	497,000	496,000.00	1,000.00	✓	-	-	-	10-ม.ค.-68	8-เม.ย.-68
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขพด. 63001 สาย เขาตะเกาทอง - คลองพร หมู่ที่ 1	ก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริม เหล็ก หน้า 0.15 เมตร กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 160 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 640 ตารางเมตร ให้เส้นทางลูกรัง ข้างละ 0.5 เมตร พร้อมป้ายโครงการ	497,000	495,000.00	2,000.00	✓	-	-	-	21-ม.ค.-68	29-เม.ย.-68
16	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขพด. 630039 สาย ขอยบางมุด หมู่ที่ 6	ก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริม เหล็ก หน้า 0.15 เมตร กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 160 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 640 ตารางเมตร ให้เส้นทางลูกรัง ข้างละ 0.5 เมตร พร้อมป้ายโครงการ	497,000	496,000.00	1,000.00	✓	-	-	-	15-ม.ค.-68	9-พ.ค.-68

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ	
				อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก / ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น
17	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแสง ตอนบน หมู่ที่ 3	ก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ทน 0.15 เมตร กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 160 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 640 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.5 เมตร พร้อมป้ายโครงการ	495,000	492,000.00	3,000.00	✓	-	-	-	14-พ.ค.-68	5-ก.ย.-68
18	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยปากเลข 3 หมู่ที่ 9	ก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ทน 0.15 เมตร กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 1๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 4๐0 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.5 เมตร พร้อมป้ายโครงการ	309,000	306,000.00	3,000.00	✓	-	-	-	28 ม.ย. 68	2-ก.ย.-68
19	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเลขน้อย 2 หมู่ที่ 10	ก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเลขน้อย ทน 0.15 เมตร กว้าง ๓ เมตร ระยะทาง ๒๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖๖๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.5 เมตร พร้อมป้ายโครงการ	499,000	496,000.00	3,000.00	✓	-	-	-	29-เม.ย.-68	28-ส.ค.-68
20	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสุขสมบูรณ์ บ้านห้วยกุ่มทอง หมู่ที่ 11	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสุขสมบูรณ์ ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนแบบผิวจราจร คอกรีตเสริมเหล็ก ทน 0.15 เมตร กว้าง 3 เมตร ระยะทาง 175 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 525 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.5 เมตร พร้อมป้ายโครงการ	417,000	416,000.00	1,000.00	✓	-	-	-	27-พ.ค.-68	8-มี.ค.-00

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน					ระยะเวลาดำเนินการ	
			อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก / ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด
21	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโสม - บ้านโหมง หมู่ที่ 12 บ้านตั่ง	ก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า 0.15 เมตร กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 130 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 650 ตารางเมตร ให้หลักฐานลูกรังข้างละ 0.5 เมตร พร้อมป้ายโครงการ	493,000	490,000.00	3,000.00	✓	-	-	-	6-พ.ค.-68	23-ก.ย.-68
22	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยต่าย่อง บ้านห้วยซอน หมู่ที่ 13	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยต่าย่อง หน้า 0.15 เมตร กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 55 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 220 ตารางเมตร ให้หลักฐานลูกรังข้างละ 0.5 เมตร พร้อมป้ายโครงการ	170,000	196,000.00	1,000.00	✓	-	-	-	21-พ.ค.-68	19-พ.ย.-68
23	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กปะติมะ - ปากบาน บ้านปะติมะ หมู่ที่ 14	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายปะติมะ - ปากบาน ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนแบบผิวจราจร 0.15 เมตร กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 160 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 640 ตารางเมตร ให้หลักฐานลูกรังข้างละ 0.5 เมตร พร้อมป้ายโครงการ	495,000	495,000.00	0.00	✓	-	-	-	26-พ.ค.-68	7-ต.ค.-68
24	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยต้นเหียง บ้านปะติมะ หมู่ที่ 14	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนซอยต้นเหียง ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนแบบผิวจราจร 0.15 เมตร กว้าง 3 เมตร ระยะทาง 210 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 630 ตารางเมตร ให้หลักฐานลูกรังข้างละ 0.5 เมตร พร้อมป้ายโครงการ	496,000	495,000.00	1,000.00	✓	-	-	-	22-พ.ค.-68	6-พ.ย.-68

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน					ระยะเวลาดำเนินการ	
			อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้นำไปดำเนินการ	ยกเลิก / ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
25	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยยประโยชน์ 1 หมู่ที่ 16	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยยประโยชน์ 1 ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า 0.15 เมตร กว้าง 4 เมตร ช่วงที่ 1 ระยะทาง 115 เมตร ช่วงที่ 2 ระยะทาง 43 เมตร ระยะทางรวม 158 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 632 ตารางเมตร ไฟล์ทางลูกรังข้างละ 0.5 เมตร พร้อมป้ายโครงการ	489,000	488,000.00	1,000.00	✓	-	-	-	15-พ.ค.-68	16-ต.ค.-68		
26	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยยประโยชน์ 3 หมู่ที่ 16	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยยประโยชน์ 3 ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า 0.15 เมตร กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 155 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 630 ตารางเมตร ไฟล์ทางลูกรังข้างละ 0.5 เมตร พร้อมป้ายโครงการ	494,000	493,000.00	1,000.00	✓	-	-	-	1-พ.ค.-68	24-ต.ค.-68		๒
27	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแสง - บ้านโหมง หมู่ที่ 17	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแสง - บ้านโหมงปริมาณงาน ก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า 0.15 เมตร กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 125 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 625 ตารางเมตร ไฟล์ทางลูกรังข้างละ 0.5 เมตร พร้อมป้ายโครงการ	492,000	490,000.00	2,000.00	✓	-	-	-	1-พ.ค.-68	24-ต.ค.-68		

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ	
			อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ดำเนินการ	/	เริ่มต้น	สิ้นสุด
28	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยประสานมิตร 4 บ้านประสานมิตร หมู่ที่ 18	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยประสานมิตร 4 ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า 0.15 เมตร กว้าง 3 เมตร ระยะทาง 220 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 660 ตารางเมตร ให้ส่งทางลูกรังข้างละ 0.5 เมตร พร้อมป้ายโครงการ	499,000	496,000.00	3,000.00	✓	-	-	-	-	30-เม.ย.-68	4-ส.ค.-68
29	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยอนุรักษัธรรมชาติ บ้านประสานมิตร หมู่ที่ 18	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยอนุรักษัธรรมชาติ ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า 0.15 เมตร กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 160 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 640 ตารางเมตร ให้ส่งทางลูกรังข้างละ 0.5 เมตร พร้อมป้ายโครงการ	495,000	493,000.00	2,000.00	✓	-	-	-	-	16-พ.ค.-68	26-พ.ย.-68

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจสังคม

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ	
			อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้นำไปดำเนินการ	ยกเลิกไม่ดำเนินการ	/	เริ่มต้น	สิ้นสุด
30	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านห้วยซอน หมู่ที่ 13	ดำเนินการตามโครงการพระราชดำริ	20,000.00	17910.00	2090.00	✓	-	-	-	-	13-พ.ค.-68	1-ก.ค.-68
31	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านบึงขุม หมู่ที่ 19	ดำเนินการตามโครงการพระราชดำริ	20,000.00	0.00	20,000.00	-	-	-	✓	-	-	-
32	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขบ้านเขาตะเกียบ หมู่ที่ 1	ดำเนินการตามโครงการพระราชดำริ	20,000.00	0.00	20,000.00	-	-	-	✓	-	-	-
33	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านโสม หมู่ที่ 3	ดำเนินการตามโครงการพระราชดำริ	20,000.00	0.00	20,000.00	-	-	-	✓	-	-	-
34	โครงการป้องกันและบำบัดผู้ติดยาเสพติด ในตำบล	จัดกิจกรรมเข้าค่ายอบรมกลุ่มเป้าหมาย	30,000.00	0.00	30,000.00	-	-	-	✓	-	-	-
35	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านปากเลข หมู่ที่ 9	ดำเนินการตามโครงการพระราชดำริ	20,000.00	0.00	20,000.00	-	-	-	✓	-	-	๒
36	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านในจอก หมู่ที่ 10	ดำเนินการตามโครงการพระราชดำริ	20,000.00	0.00	20,000.00	-	-	-	✓	-	-	-
37	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านปะติมะ หมู่ที่ 14	ดำเนินการตามโครงการพระราชดำริ	20,000.00	19367.00	633	✓	-	-	-	-	13-พ.ค.-68	30-ก.ย.-68
38	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านโนน หมู่ที่ 15	ดำเนินการตามโครงการพระราชดำริ	20,000.00	0.00	20,000.00	-	-	-	✓	-	-	-
39	โครงการส่งเสริมสุขภาพให้เข้ารับการแก้ไข	ส่งทีมสุขภาพให้เข้ารับการแก้ไข	150,000.00	102800.00	47,200.00	✓	-	-	-	-	28-เม.ย.-68	29-พ.ค.-68
40	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านควน หมู่ที่ 4	ดำเนินการตามโครงการพระราชดำริ	20,000.00	0.00	20,000.00	-	-	-	✓	-	-	-
41	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านบึงขุม หมู่ที่ 5	ดำเนินการตามโครงการพระราชดำริ	20,000.00	19855.20	144.8	✓	-	-	-	-	10-เม.ย.-68	17-ก.ย.-68

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ	
			งบประมาณ ที่อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด
42	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	จัดซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้าสำหรับการแพทย์ ใบรับรองในการฉีดวัคซีนเครื่องหมาย ประจำสัตว์ ป้ายแผ่นประชาสัมพันธ์	75,000.00	48,430.00	26,570.00	✓	-	-	-	-	1-มี.ค.-68	25-มี.ค.-68
43	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านท่าดิน หมู่ที่ 7	ดำเนินการตามโครงการพระราชดำริ	20,000.00	11071.00	0.00	✓	-	-	-	-	13-พ.ค.-68	25-ก.ย.-68
44	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านศรีสมุทร หมู่ที่ 17	ดำเนินการตามโครงการพระราชดำริ	20,000.00	0.00	20,000.00	-	-	-	✓	-	-	-
45	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้าน ในหยาน หมู่ที่ 6	ดำเนินการตามโครงการพระราชดำริ	20,000.00	20000.00	0.00	✓	-	-	-	-	13-พ.ค.-68	1-ก.ค.-68
46	โครงการป้องกันและควบคุม แก้ปัญหา โรคติดต่อและไม่ติดต่อ	การจัดบริการป้องกันและควบคุมโรคในเขต พื้นที่ตำบล	39,700.00	0.00	39,700.00	-	-	-	✓	-	-	-
47	โครงการแข่งขันกีฬา อบต. พะโต๊ะ ประจำปี	ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ประชาชนและ เยาวชน ในเขตพื้นที่ตำบล สังกัดกีฬาเข้า รวมการแข่งขันกีฬาระดับต่าง ๆ	500,000.00	500000.00	0.00	✓	-	-	-	-	25-มี.ค.-68	25-เม.ย.-68
48	โครงการช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูหลัง ภัยให้ผู้ใช้ประสบสาธารณภัยหรือภัย พิบัติฉุกเฉิน	ประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยหรือภัยพิบัติ ฉุกเฉินในพื้นที่ตำบล จำนวน 17 หมู่บ้าน	50,000.00	0.00	50,000.00	-	-	-	✓	-	-	-
49	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขบ้าน ประสานมิตร หมู่ที่ 18	ดำเนินการตามโครงการพระราชดำริ	20,000.00	0.00	20,000.00	-	-	-	✓	-	-	-
50	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านตรัง หมู่ที่ 12	ดำเนินการตามโครงการพระราชดำริ	20,000.00	18,290.60	20,000.00	✓	-	-	-	-	10-เม.ย.-68	25-ส.ค.-68
51	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านห้วยกุ่ม หมู่ที่ 11	ดำเนินการตามโครงการพระราชดำริ	20,000.00	0.00	20,000.00	-	-	-	✓	-	-	-
52	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านคลองช้าง หมู่ที่ 16	ดำเนินการตามโครงการพระราชดำริ	20,000.00	8658.00	11,342.00	✓	-	-	-	-	13-พ.ค.-68	17-ก.ย.-68

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ	
			ที่อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ดำเนินการ	/	เริ่มต้น	สิ้นสุด
53	โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพในชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลพะโต๊ะ จำนวน 100 คนได้รับการฝึกอบรมทักษะอาชีพและประสบการณ์ในการเสริมสร้างอาชีพในการสร้างคุณภาพชีวิตเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายให้กับครัวเรือนได้รับความรู้และเสริมสร้างรายได้จากอาชีพเสริม	40,000.00	0.00	40,000.00		-	-	✓		-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น												
ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ	
			ที่อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ดำเนินการ	/	เริ่มต้น	สิ้นสุด
54	โครงการส่งเสริมประเพณีพายัพพะประจำปี	เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ตำบลใกล้เคียงร่วมงานแข่งขันพายัพพะจำนวนไม่น้อยกว่า 100 คน	50,000.00	47,600.00	2400.00	✓	-	-	-		25-5.ค.-67	1-ม.ค.-68
55	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวนเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะได้รับค่าอาหารกลางวันค่าพัฒนาการจัดการศึกษา	571,010.00	393,994.00	177,016.00	✓	-	-	-		22-ค.ค.-67	๑๐ 6-พ.ค.-68
56	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี	เด็ก เยาวชน ประชาชนในพื้นที่ตำบลและตำบลใกล้เคียงร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง จำนวน 100 คน	150,000.00	133,371.00	16,629.00	✓	-	-	-		31-ค.ค.-67	20-พ.ย.-67
57	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนในเขตพื้นที่ อบต. พะโต๊ะ	โรงเรียนในเขตพื้นที่ อบต. พะโต๊ะ จำนวน 4 แห่ง	2,430,000.00	1,910,135.00	519,865.00	✓	-	-	-		28-ค.ค.-67	11-มิ.ย.-68
58	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมให้กับเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ อบต. พะโต๊ะ	100,000.00	100,000.00	0.00	✓	-	-	-		25-5.ค.-67	22-ม.ค.-68

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ		
			ที่อนุมัติ	คงเหลือ	เบิกจ่าย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้นำดำเนินการ	ยกเลิก / ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด
59	โครงการเทิดพระเกียรติเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ของอำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร	ได้บูรณาการกับทุกภาคส่วนในการจัดงานและระลึกถึงพระเกียรติคุณของสมเด็จพระหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์และส่งเสริมความรู้รักสามัคคีในหมู่คณะ และประชาชนในพื้นที่อำเภอมีกลุ่มพลังมวลชนที่เข้มแข็ง และมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน	20,000.00	0.00	20,000.00	✓	-	-	-	11-5.ค.-67	11-5.ค.-67
60	โครงการจัดงานฉลองแพะโต๊ะเชิงอนุรักษ์	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวส่องแพะโต๊ะเชิงอนุรักษ์ และเพื่อแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติต่างกลางสายน้ำ จำนวน 2 วันผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันละ 5,000 คน	50,000.00	50000.00	0.00	-	-	-	✓	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	
			ที่อนุมัติ	10,000.00	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก / ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
61	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	รวบรวมจัดทำฐานข้อมูลและจัดตั้งแปลงอนุรักษ์พันธุพืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธุ์พืชเฉพาะถิ่น	10,000.00	0.00		10,000.00	-	-	✓			-	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ		
			ที่อนุมัติ	คงเหลือ	เบิกจ่าย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้นำดำเนินการ	ยกเลิก / ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด
62	โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน	หน่วยงานเป็นกลางดำเนินการสำรวจ	25,000.00	0.00	25,000.00	✓	-	-	-	19-ส.ค.-68	1-ก.ย.-68
63	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง จำนวน 65 คน	40,000.00	13,480.00	26,520.00	✓	-	-	-	11-ก.ย.-68	25-ก.ย.-68