



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(รอบ ๑๒ เดือน)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๘/๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายโดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนั้น

ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบันและตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙(๓) องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ จึงขอประกาศรายงานผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน ให้ทราบโดยทั่วกัน โดยได้ปิดประกาศไว้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ และทางเว็บไซต์ www.phatolocal.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ หมายเลข โทรศัพท์ ๐ ๗๗๕๓ ๙๑๑๕

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายปราโมทย์ แก่นกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ



รายงานผลการดำเนินงาน

รอบ ๑๒ เดือน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน		รอบการรายงาน		ระยะเวลาดำเนินการ	
			งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยังไม่ดำเนินการ		๖ เดือน	๑๒ เดือน	เริ่มต้น	สิ้นสุด
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขยายพื้นที่ ๑๖ บ้านคลองช้าง	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต. กำหนด ให้เส้นทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ	๔๔๓,๐๐๐	๔๔๐,๐๐๐	๓,๐๐๐	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ		✓		๖ มี.ค. ๖๗	๓ ก.ค. ๖๗
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขยายพื้นที่ ๖ บ้านโนนหวาน	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต. กำหนด ให้เส้นทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ	๔๔๗,๐๐๐	๔๔๕,๐๐๐	๒,๐๐๐	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ		✓		๒๕ มี.ค. ๖๗	๒๒ ก.ค. ๖๗
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขยายทางลูกรัง ๑๓ บ้านห้วยซอน	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๒๔๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต. กำหนด ให้เส้นทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ	๔๔๑,๐๐๐	๔๔๘,๐๐๐	๓,๐๐๐	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ		✓		๖ มี.ค. ๖๗	๓ ก.ค. ๖๗
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขยายพื้นที่ บ้านตึง หมู่ที่ ๑๒	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๔๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต. กำหนด ให้เส้นทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ	๔๔๓,๐๐๐	๔๔๐,๐๐๐	๓,๐๐๐	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ		✓		๖ มี.ค. ๖๗	๓ ก.ค. ๖๗

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน		รอบการรายงาน		ระยะเวลาดำเนินการ	
			งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๖ เดือน	๑๒ เดือน	เริ่มต้น	สิ้นสุด
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยวังเคย หมู่ที่ ๑๕ บ้านโนนสูง	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต. กำหนด ให้ส่งทางหลวงครั้งข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ	๔๘๗,๐๐๐	๔๘๖,๐๐๐	๑,๐๐๐		☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ		✓		๗ มี.ย. ๖๗	๔ ต.ค. ๖๗
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยอนุรักษธรรมชาติ บ้านประสานมิตร หมู่ที่ ๑๘	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต. กำหนด ให้ส่งทางหลวงครั้งข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ	๔๘๑,๐๐๐	๔๗๙,๐๐๐	๒,๐๐๐		☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ		✓		๑๔ มี.ย. ๖๗	๑๑ ต.ค. ๖๗
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหัวแย่ง หมู่ที่ ๙ บ้านปากเลข	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๓๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต. กำหนด ให้ส่งทางหลวงครั้งข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ	๔๘๗,๐๐๐	๔๘๖,๐๐๐	๑,๐๐๐		☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ		✓		๒๒ มี.ค. ๖๗	๒๒ ก.ค. ๖๗
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหัวแย่ง บ้านศรีสมุทร หมู่ที่ ๑๗	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต. กำหนด ให้ส่งทางหลวงครั้งข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ	๔๘๑,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๑,๐๐๐		☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ		✓		๑๗ มี.ย. ๖๗	๑๔ ต.ค. ๖๗
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยคลองกาด ๑ บ้านโนนออก หมู่ที่ ๑๐	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต. กำหนด ให้ส่งทางหลวงครั้งข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ	๔๘๓,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๓,๐๐๐		☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ		✓		๒๕ มี.ค. ๖๗	๒๒ ก.ค. ๖๗

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน	รอบการรายงาน		ระยะเวลาดำเนินการ	
			งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ		๖ เดือน	๑๒ เดือน	เริ่มต้น	สิ้นสุด
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเขตเขาทอง - คลองพร หมู่ที่ ๑	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต. กำหนด ให้เส้นทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ	๔๘๕,๐๐๐	๔๘๑,๐๐๐	๔,๐๐๐	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	✓		๓๑ ม.ค. ๖๗	๓๐ พ.ค. ๖๗
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายไสง ตอนบน หมู่ที่ ๓ บ้านไสง	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต. กำหนด ให้เส้นทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ	๔๘๕,๐๐๐	๔๘๑,๐๐๐	๔,๐๐๐	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	✓		๑ ก.พ. ๖๗	๑๐ พ.ค. ๖๗
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายดอยเจริญ - ปากคอก หมู่ที่ ๕ บ้านบึงขุด	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต. กำหนด ให้เส้นทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ	๔๘๗,๐๐๐	๔๘๓,๐๐๐	๔,๐๐๐	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	✓		๑ ก.พ. ๖๗	๑๐ พ.ค. ๖๗
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายในทรัพย์ ขอย ๒ หมู่ที่ ๗ บ้านท่าดิน	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต. กำหนด ให้เส้นทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ	๔๘๕,๐๐๐	๔๘๑,๐๐๐	๔,๐๐๐	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	✓		๑ ก.พ. ๖๗	๑๐ พ.ค. ๖๗
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายในทรัพย์ ขอย ๓ หมู่ที่ ๗ บ้านท่าดิน เชื่อมเทศบาลตำบลพะโต๊ะ	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๖๘ ตารางเมตร ตามแบบ อบต. กำหนด ให้เส้นทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ	๓๓๔,๐๐๐	๓๓๐,๐๐๐	๔,๐๐๐	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	✓		๙ ก.พ. ๖๗	๗ มิ.ย. ๖๗

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน		รอบการรายงาน		ระยะเวลาดำเนินการ	
			งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยังไม่ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๖ เดือน	๑๒ เดือน	เริ่มต้น	สิ้นสุด
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายในออก หมู่ที่ ๑๐ บ้านในจอก	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๖๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต. กำหนด ใต้ทางหลวงลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ	๑๕๖,๐๐๐	๑๕๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ		✓		๙ ก.พ. ๖๗	๘ พ.ค. ๖๗
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๑ บ้านห้วยกุ้งทอง	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต. กำหนด ใต้ทางหลวงลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ	๔๘๕,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๕,๐๐๐	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ		✓		๙ ก.พ. ๖๗	๔ มิ.ย. ๖๗
๑๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายปะติมะ - ปากบาน หมู่ที่ ๑๔ บ้านปะติมะ	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต. กำหนด ใต้ทางหลวงลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ	๔๘๕,๐๐๐	๔๘๑,๐๐๐	๔,๐๐๐	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ		✓		๕ ก.พ. ๖๗	๔ มิ.ย. ๖๗
๑๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยตาทุเรียน หมู่ที่ ๑๖ บ้านคลองช้าง	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต. กำหนด ใต้ทางหลวงลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ	๔๕๓,๐๐๐	๔๔๘,๐๐๐	๕,๐๐๐	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ		✓		๑๖ ก.พ. ๖๗	๑๔ มิ.ย. ๖๗
๑๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยประสานมิตร ๓ เชื่อมขอยประสานมิตร ๔ หมู่ที่ ๑๘	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต. กำหนด ใต้ทางหลวงลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ	๔๘๕,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๕,๐๐๐	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ		✓		๘ ก.พ. ๖๗	๗ มิ.ย. ๖๗

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน	รอบการรายงาน		ระยะเวลาดำเนินการ	
			งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ		๖ เดือน	๑๒ เดือน	เริ่มต้น	สิ้นสุด
๒๐	โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ ศพด. องค์การ บริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ	ก่อสร้างอาคาร ศพด. โครงหลังคาเหล็กมุง ด้วยแผ่นเมทัลชีท ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๓.๘๐ เมตร ตามแบบที่กำหนด	๕๒๗,๐๐๐	๕๒๒,๐๐๐	๕,๐๐๐	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ		✓	๒๖ ก.ค. ๖๗	๒๒ พ.ย. ๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจสังคม

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน	รอบการรายงาน		ระยะเวลาดำเนินการ	
			งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ		๖ เดือน	๑๒ เดือน	เริ่มต้น	สิ้นสุด
๑	โครงการแข่งขันกีฬา อบต. พะ โต๊ะ ประจำปี	ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ประชาชนและ เยาวชน ในเขตพื้นที่ตำบล สังกัดกีฬาเข้า ร่วมการแข่งขันกีฬาระดับต่าง ๆ	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๒๐๐	๘๐๐	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ		✓	๒๖ มี.ค. ๖๗	๒๙ เม.ย. ๖๗
๒	โครงการส่งเสริมกีฬาร่วม การแข่งขัน	ทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน ประจำปี ๒๕๖๗	๑๕๐,๐๐๐	๑๐๗,๑๓๐	๔๒,๘๗๐	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ		✓	๑๘ เม.ย. ๖๗	๓๑ พ.ค. ๖๗
๓	โครงการป้องกันและควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า	จัดซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้าวัสดุการแพทย์ ใบรับรองใบการฉีดวัคซีนเครื่องมือ ประจำสัตว์ ป้ายแผ่นประชาสัมพันธ์	๖๐,๐๐๐	๔๖,๘๗๒	๑๓,๑๒๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	✓		๒๗ มี.ค. ๖๗	๑๐ เม.ย. ๖๗
๔	โครงการรณรงค์ ป้องกันและ ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่	จัดกิจกรรมรณรงค์หรือจัดตั้งหน่วยให้บริ การป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล	๕,๐๐๐	๔,๘๐๐	๒๐๐	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	✓		๓ ม.ค. ๖๗	๑๖ ม.ค. ๖๗
๕	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข บ้านปะติมะ หมู่ที่ ๑๔	ดำเนินการตามโครงการพระราชดำริ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ		✓	๒๓ ส.ค. ๖๗	๑ ก.ย. ๖๗

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน		รอบการรายงาน		ระยะเวลาดำเนินการ	
			งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยังไม่ดำเนินการ	๖ เดือน	๑๒ เดือน	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๖	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านปิยะภูมิ หมู่ที่ ๑๙	ดำเนินการตามโครงการพระราชดำริ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ		✓	๒๓ ส.ค. ๖๗	๒๗ ก.ย. ๖๗	
๗	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๑๕	ดำเนินการตามโครงการพระราชดำริ	๒๐,๐๐๐	๑๘,๕๘๔.๖๐	๑,๔๑๕.๔๐	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างนิมการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	✓		๒๓ ส.ค. ๖๗	๒๖ ก.ย. ๖๗	
๘	โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	จัดกิจกรรมรณรงค์หรือจัดตั้งหน่วยให้บริการการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล	๕,๐๐๐	๐.๐๐	๕,๐๐๐	☒ ไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างนิมการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	-	
๙	โครงการช่วยเหลือประชาชนเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดภัยให้แก่ผู้ประสบสาธารณภัยหรือภัยพิบัติฉุกเฉิน	ประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยหรือภัยพิบัติฉุกเฉินในพื้นที่ตำบล จำนวน ๑๗ หมู่บ้าน โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐	☒ ไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างนิมการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	๒	
๑๐	โครงการป้องกันและควบคุมแก้ปัญหาโรคติดต่อและไม่ได้ติดต่อ	การจัดบริการป้องกันและควบคุมโรคในเขตพื้นที่ตำบล	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐	☒ ไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างนิมการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	-	
๑๑	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขสู่บ้านเขาตะเกียบ หมู่ที่ ๑	ดำเนินการตามโครงการพระราชดำริ	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	☒ ไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างนิมการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	-	
๑๒	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านโสน หมู่ที่ ๓	ดำเนินการตามโครงการพระราชดำริ	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	☒ ไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างนิมการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	-	

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน	รอบการรายงาน		ระยะเวลาดำเนินการ	
			งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ		๖ เดือน	๑๒ เดือน	เริ่มต้น	สิ้นสุด
๑๓	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข บ้านควน หมู่ที่ ๔	ดำเนินการตามโครงการพระราชดำริ	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	☒ ไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	-
๑๔	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข บ้านบึงขุด หมู่ที่ ๕	ดำเนินการตามโครงการพระราชดำริ	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	☒ ไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	-
๑๕	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข บ้านโนนยาน หมู่ที่ ๖	ดำเนินการตามโครงการพระราชดำริ	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	☒ ไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	-
๑๖	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข บ้านพาคี้น หมู่ที่ ๗	ดำเนินการตามโครงการพระราชดำริ	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	☒ ไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	-
๑๗	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข บ้านโนนจอก หมู่ที่ ๑๐	ดำเนินการตามโครงการพระราชดำริ	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	☒ ไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	๓๗
๑๘	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข บ้านหัวยั้งทอง หมู่ที่ ๑๑	ดำเนินการตามโครงการพระราชดำริ	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	☒ ไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	-
๑๙	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข บ้านตรัง หมู่ที่ ๑๒	ดำเนินการตามโครงการพระราชดำริ	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	☒ ไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	-
๒๐	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข บ้านหัวขอนแก่น หมู่ที่ ๑๓	ดำเนินการตามโครงการพระราชดำริ	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	☒ ไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	-

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน		รอบการรายงาน		ระยะเวลาดำเนินการ	
			งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๖ เดือน	๑๒ เดือน	เริ่มต้น	สิ้นสุด
๒๑	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านคลองช้าง หมู่ที่ ๑๖	ดำเนินการตามโครงการพระราชดำริ	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	☒ ไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ		-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษาสนาประเพณี ภูมิ ปัญญาท้องถิ่น

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน		รอบการรายงาน		ระยะเวลาดำเนินการ	
			งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๖ เดือน	๑๒ เดือน	เริ่มต้น	สิ้นสุด
๑	โครงการจัดงานฉลองแพะเจียงนุรักษ์	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวล่องแพแพะโตะเจียงนุรักษ์ และเพื่อแสดงถึงความรักความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติท่ามกลางสายน้ำ จำนวน ๒ วันผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันละ ๕๐๐ คน	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ		✓		๒๖ ม.ค. ๖๗	๓๐ ก.พ. ๖๗
๒	โครงการเทิดพระเกียรติเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์และส่งเสริมความรู้รักสามัคคีในหมู่คณะ และประชาชนในพื้นที่อำเภอพะโต๊ะ	ได้บูรณาการกับทุกภาคส่วนในการจัดงานและระลึกถึงพระเกียรติคุณของสมเด็จพระมหาลงชุมพรเขตอุดมศักดิ์และส่งเสริมความรู้รักสามัคคีในหมู่คณะ และประชาชนในพื้นที่อำเภอพะโต๊ะ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ		✓		๒๗ ธ.ค. ๖๗	๘ ธ.ค. ๖๗
๓	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียนในเขตพื้นที่ อบต.พะโต๊ะ	โรงเรียนเขตพื้นที่ อบต.พะโต๊ะ ๔ แห่ง	๓,๓๗๓,๖๕๐	๒,๐๑๘,๓๕๙	๑,๓๕๕,๒๙๑	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ		✓	✓	๒๕ ต.ค. ๖๗	๑๒ มี.ย. ๖๗
๔	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี	เด็ก เยาวชน ประชาชนในพื้นที่ตำบล และตำบลใกล้เคียงร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง จำนวน ๑๐๐ คน	๑๕๐,๐๐๐	๑๑๒,๕๓๕	๓๗,๔๖๕	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ		✓	✓	๗ พ.ย. ๖๖	๓๐ พ.ย. ๖๖

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน		รอบการรายงาน		ระยะเวลาดำเนินการ	
			งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยังไม่ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๖ เดือน	๑๒ เดือน	เริ่มต้น	สิ้นสุด
๕	โครงการส่งเสริมประเพณีพายแพประจำปี	เด็ก เยาวชนและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม ประเพณีการแข่งขันพายแพ อย่างน้อย ๑๐๐ คน	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ			✓	๒๙ ธ.ค. ๖๖	๓๑ ธ.ค. ๖๖
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารการศึกษา (อาหารกลางวัน)	เด็กปฐมวัย อายุ ๒-๕ ปี ของ ศพต. ในสังกัดอบต. พะโต๊ะ ๒ แห่ง ศพต. อบต. พะโต๊ะ ศพต. บ้านปากเล	๔๒๙,๙๗๕	๓๐๗,๘๐๐	๑๒๒,๑๗๕	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ			✓	๒๔ ต.ค. ๖๖	๒ พ.ค. ๖๗
๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารการศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา)	เด็กปฐมวัย อายุ ๓-๕ ปี ของ ศพต. อบต. พะโต๊ะ เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่าจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๗๐,๓๔๕	๕๒,๔๓๙	๑๗,๙๐๖	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ			✓	๒ พ.ค. ๖๗	๒ พ.ค. ๖๗
๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารการศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	เด็กปฐมวัยอายุ ๒-๕ ปี ของ ศพต. องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ	๑๑๙,๓๔๐	๑๐๐,๙๘๐	๑๘,๓๖๐	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ			✓	๒ พ.ค. ๖๗	๒ พ.ค. ๖๗
๙	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ศพต. องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ	ก่อสร้างอาคาร คสล. โครงหลังคาเหล็กมุงด้วยแผ่นเมทัลชีท ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๓.๘๐ เมตร รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบที่กำหนด	๕๒๗,๐๐๐	๕๒๒,๐๐๐	๕,๐๐๐	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ			✓	๒๖ ก.ค. ๖๗	๒๒ พ.ย. ๖๗