



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือน)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๘/๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายโดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนั้น

ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบันและตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙(๓) องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ จึงขอประกาศรายงานผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน ให้ทราบโดยทั่วกัน โดยได้ปิดประกาศไว้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ และทางเว็บไซต์ www.phatolocal.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ หมายเลข โทรศัพท์ ๐ ๗๗๕๓ ๙๑๑๕

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘





รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือน

(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

แผนความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ	
			ที่อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ		เริ่มต้น	สิ้นสุด
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย เขตตะกาทอง - คลองพร บ้านเขาตะกาทอง หมู่ที่ 1 ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 1500 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร ตามแบบ อบต. กำหนด ให้อยู่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ	494,000.00	0.00	494,000.00			✓				
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย ดอยเจริญ - ปากคอก หมู่ที่ 5 บ้านบึงชุด	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 2,250 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,000 ตารางเมตร ตามแบบ อบต. กำหนด ให้อยู่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ	494,000.00	0.00	494,000.00		✓					
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พระรักษฯ ขอย 3 หมู่ที่ 13 บ้านห้วยซอน	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,400 ตารางเมตร ตามแบบ อบต. กำหนด ให้อยู่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ	494,000.00	0.00	494,000.00			✓				
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย หลงบง ขอย 4 หมู่ที่ 7 บ้านท่าต้นเชื่อมต่อ หมู่ที่ 15 บ้านโนนสูงและเทศบาลตำบลพะโต๊ะ	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ตามแบบ อบต. กำหนด ให้อยู่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ	494,000.00	0.00	494,000.00			✓				
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอย ห้วยหลุด หมู่ที่ 14 บ้านปะดิมะ	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,500 ตารางเมตร ตามแบบ อบต. กำหนด ให้อยู่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ	498,000.00	0.00	498,000.00			✓				

6	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขยาย ห้วยดอน 2 หมู่ที่ 16 บ้านคลอง ช้าง	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร ตามแบบ อบต. กำหนด ไหล่ ทางลงลูกรังข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้าย โครงการ	491,000.00	0.00	491,000.00	✓				
7	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย บางเหืองอินทร์ หมู่ที่ 6 บ้าน ในหยาน	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร ตามแบบ อบต. กำหนด ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ	499,000.00	0.00	499,000.00	✓				
8	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายในจูบ - หลงปง บ้านโนน หมู่ที่ 15	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 350 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1,400 ตารางเมตร ตามแบบ อบต. กำหนด ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ	494,000.00	493,000.00	1,000.00	✓			24-ธ.ค.-67	28-มี.ค.-68
9	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขยาย มิตรประสงค์ บ้านห้วยกุ่ม หมู่ ที่ 11	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ตามแบบ อบต. กำหนด ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ	494,000.00	0.00	494,000.00	✓				
10	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย ใสอ - บ้านโหมง หมู่ที่ 12 บ้าน ดิ่ง	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 1,300 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 5,200 ตารางเมตร ตามแบบ อบต. กำหนด ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ	492,000.00	0.00	492,000.00	✓				
11	โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง ในพื้นที่สาธารณะภายในตำบล	จำนวนหมู่บ้านในตำบลติดตั้งโคมไฟฟ้า ส่องสว่าง	645,130.00	645,120.28	9.72	✓			24 ธ.ค 67	24-ธ.ค.-67

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจสังคม

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ		
			ที่อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้นำดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด
12	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านห้วยซอน หมู่ที่ 13	ดำเนินการตามโครงการพระราชดำริ	20,000.00	0.00	20,000.00			✓			
13	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านปิยะภูมิ หมู่ที่ 19	ดำเนินการตามโครงการพระราชดำริ	20,000.00	0.00	20,000.00			✓			
14	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขบ้านเขาตะพานทอง หมู่ที่ 1	ดำเนินการตามโครงการพระราชดำริ	20,000.00	0.00	20,000.00			✓			
15	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านโสมง หมู่ที่ 3	ดำเนินการตามโครงการพระราชดำริ	20,000.00	0.00	20,000.00			✓			
16	โครงการป้องกันและบำบัดผู้ติดยาเสพติดในตำบล	จัดกิจกรรมเข้าค่ายอบรมกลุ่มเป้าหมาย	30,000.00	0.00	30,000.00			✓			
17	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านปากเลข หมู่ที่ 9	ดำเนินการตามโครงการพระราชดำริ	20,000.00	0.00	20,000.00			✓			
18	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านโนนจอก หมู่ที่ 10	ดำเนินการตามโครงการพระราชดำริ	20,000.00	0.00	20,000.00			✓			
19	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านปะติมะ หมู่ที่ 14	ดำเนินการตามโครงการพระราชดำริ	20,000.00	0.00	20,000.00			✓			
20	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านโนนสูง หมู่ที่ 15	ดำเนินการตามโครงการพระราชดำริ	20,000.00	0.00	20,000.00			✓			
21	โครงการส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน	ส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ	150,000.00	0.00	150,000.00			✓			
22	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านควน หมู่ที่ 4	ดำเนินการตามโครงการพระราชดำริ	20,000.00	0.00	20,000.00			✓			
23	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านบึงขุด หมู่ที่ 5	ดำเนินการตามโครงการพระราชดำริ	20,000.00	0.00	20,000.00			✓			

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ ที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ	
				เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก /ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด
24	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	จัดซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้าวัสดุการแพทย์ ใบรับรองในการฉีดวัคซีนเครื่องหมาย ประจำสัตว์ ป้ายแผ่นประชาสัมพันธ์	75,000.00	48,430.00	26,570.00	✓				1-มี.ค.-68	25-มี.ค.-68
25	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข บ้านท่าเตียน หมู่ที่ 7	ดำเนินการตามโครงการพระราชดำริ	20,000.00	0.00	20,000.00			✓			
26	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข บ้านศรีสมุทร หมู่ที่ 17	ดำเนินการตามโครงการพระราชดำริ	20,000.00	0.00	20,000.00			✓			
27	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข บ้านโนนหวาน หมู่ที่ 6	ดำเนินการตามโครงการพระราชดำริ	20,000.00	0.00	20,000.00			✓			
28	โครงการป้องกันและควบคุม แก้ปัญหาโรคติดต่อและไม่ติดต่อ	การจัดบริการป้องกันและควบคุมโรคใน เขตพื้นที่ตำบล	39,700.00	0.00	39,700.00			✓			
29	โครงการแข่งขันกีฬา อบต. พระโธ ประจำปี	ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ประชาชนและ เยาวชน ในเขตพื้นที่ตำบล ส่งนักกีฬาเข้า ร่วมการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ	500,000.00	0.00	500,000.00			✓			
30	โครงการช่วยเหลือเยี่ยงยาและ ฟื้นฟูหลังภัยให้แก่มูลนิธิอาสา รักษากฎหมายหรือภัยพิบัติฉุกเฉิน	ระชาชนผู้ประสบสาธารณภัยหรือภัย พิบัติฉุกเฉินในพื้นที่ตำบล จำนวน 17 หมู่บ้าน	50,000.00	0.00	50,000.00			✓			
31	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขบ้านประสาธน์ หมู่ ที่ 18	ดำเนินการตามโครงการพระราชดำริ	20,000.00	0.00	20,000.00			✓			
32	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข บ้านศรี หมู่ที่ 12	ดำเนินการตามโครงการพระราชดำริ	20,000.00	0.00	20,000.00			✓			
33	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข บ้านห้วยทุ่งทอง หมู่ที่ 11	ดำเนินการตามโครงการพระราชดำริ	20,000.00	0.00	20,000.00			✓			
34	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข บ้านคลองช้าง หมู่ที่ 16	ดำเนินการตามโครงการพระราชดำริ	20,000.00	0.00	20,000.00			✓			

35	โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพในชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลพะโต๊ะ จำนวน 100 คนได้รับการฝึกอบรมทักษะอาชีพและประสบการณ์ในการเสริมสร้างอาชีพในการสร้างคุณภาพชีวิตเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายให้กับครัวเรือนได้รับความรู้และเสริมสร้างรายได้จากอาชีพเสริม	40,000.00	0.00	40,000.00	✓							
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น													
ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน					ระยะเวลาดำเนินการ	
			ที่อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
36	โครงการส่งเสริมประเพณีพายแพประจำปี	เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ตำบลใกล้เคียงร่วมงานแข่งขันพายแพจำนวนไม่น้อยกว่า 100 คน	50,000.00	50,000.00	0.00	✓					25-ธ.ค.-67	1-ม.ค.-68	
37	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวนเด็กปฐมวัยวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะได้รับคำอาหารกลางวันค่าพัฒนาการจัดการศึกษา	571,010.00	148,500.00	422,510.00		✓				22-ธ.ค.-67		
38	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี	เด็ก เยาวชน ประชาชนในพื้นที่ตำบลและตำบลใกล้เคียงร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง จำนวน 100 คน	150,000.00	133,371.00	16,629.00	✓					31-ธ.ค.-67	20-พ.ย.-67	
39	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียนในเขตพื้นที่ อบต. พะโต๊ะ	โรงเรียนในเขตพื้นที่ อบต. พะโต๊ะ จำนวน 4 แห่ง	2,430,000.00	982,500.00	1,447,500.00		✓				30-ธ.ค.-67		
40	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมให้กับเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ อบต. พะโต๊ะ	100,000.00	100,000.00	0.00	✓					25-ธ.ค.-67	22-ม.ค.-68	
41	โครงการเทิดพระเกียรติเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ของอำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร	ได้บูรณาการกับทุกภาคส่วนในการจัดงานและระลึกถึงพระเกียรติคุณของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และประชาชนในพื้นที่อำเภอมีกลุ่มพลังมวลชนที่เข้มแข็งและมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน	20,000.00	20,000.00	0.00	✓					11-ธ.ค.-67	11-ธ.ค.-67	

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ		
			ที่อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด
42	โครงการจัดงานฉลองแพะโตะเชิงอนุรักษ์	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเพื่อแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติทางกลางสายน้ำ จำนวน 2 วัน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันละ 5,000 คน	50,000.00	50,000.00	0.00	✓				21-ม.ค.-68	9-ก.พ.-68
43	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี	เด็ก เยาวชน ประชาชนในพื้นที่ตำบลและตำบลใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง จำนวน 200 คน	150,000.00	133,400.00	16,600.00	✓				31-ต.ค.-67	20-พ.ย.-67

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ		
			ที่อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด
42	โครงการจ้างงานช่างแพะโตะเชิงอนุรักษ์	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวล่องแพแพะโตะเชิงอนุรักษ์ และเพื่อแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติท่ามกลางสายน้ำ จำนวน 2 วัน	50,000.00	50,000.00	0.00	✓				21-ม.ค.-68	9-ก.พ.-68
43	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี	เด็ก เยาวชน ประชาชนในพื้นที่ตำบลและตำบลใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง จำนวน 200 คน	150,000.00	133,400.00	16,600.00	✓				31-ต.ค.-67	20-พ.ย.-67
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว											
ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ		
			ที่อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด
44	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	รวบรวมจัดทำฐานข้อมูลและจัดตั้งแปลงอนุรักษ์พันธุพืชพื้นเมืองทั่วไปและพืชพิเศษเฉพาะถิ่น	10,000.00	0.00	10,000.00		✓				