



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวางแผนสถิติและวิชาการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

ที่ ขพ ๗๔๒๐๑/๗๖

วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ ได้จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ และจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ นั้น

ข้อเท็จจริง

เพื่อเป็นการกำกับติดตามการดำเนินงาน การใช้งบประมาณและแสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ สำนักปลัดจึงขอรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เห็นควรประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในพื้นที่ทราบ ทางเว็บไซต์ /LINE /FACEBOOK ขององค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ และให้ส่วนราชการดำเนินการเบิกจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ ให้ถูกต้องตามระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวทิพาพร ศรีสุข)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

ความเห็น.....

(นางสาวศิริรัตน์ พิกุลทอง)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

ความเห็น.....

- เพ็ญศรี ธรรมานะ



(นายสุรชัย สิ้นพุก)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

ความเห็น.....

สุวิมล ธรรมานะ



(นางสาวสุนิสา ชันสมาน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....



(นายปราโมทย์ แก่นกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ



รายงานผลการดำเนินงาน

รอบ ๖ เดือน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาฐานโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบตามข้อบัญญัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยห้วยซอน ๕ หมู่ที่ ๑๖ บ้านคลองช้าง	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต. กำหนดไหล่ทางลงลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ	๔๔๓,๐๐๐.๐๐	๕ มี.ค. ๖๗ - ๓ ก.ค. ๖๗		✓		ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยห้วยซอน หมู่ที่ ๖ บ้านโนนหวาน	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต. กำหนดไหล่ทางลงลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ	๔๘๗,๐๐๐.๐๐	๒๒ มี.ค. ๖๗ - ๒๒ ก.ค. ๖๗		✓		ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยกาญจนา หมู่ที่ ๑๓ บ้านห้วยซอน	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๒๔๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต. กำหนดไหล่ทางลงลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ	๔๘๑,๐๐๐.๐๐	๕ มี.ค. ๖๗ - ๓ ก.ค. ๖๗		✓		ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณข้อบัญญัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยี้กฤทธิ บ้านตรัง หมู่ที่ ๑๒	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๔๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต. กำหนด ใหญ่ ทางลงลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ	๔๔๙,๐๐๐.๐๐	๕ มี.ค. ๖๗ - ๓ ก.ค. ๖๗		✓		ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยี้กฤทธิ หมู่ที่ ๑๕ บ้านโนนสูง	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต. กำหนด ใหญ่ ทางลงลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ	๔๘๗,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	✓			ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยอรัญราษฎร์รุมชาติ บ้านประสาธน์ หมู่ที่ ๑๘	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต. กำหนด ใหญ่ ทางลงลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ	๔๘๑,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗		✓		ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยี้กฤทธิ หมู่ที่ ๙ บ้านปากเลข	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๓๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต. กำหนด ใหญ่ ทางลงลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ	๔๘๙,๐๐๐.๐๐	๒๒ มี.ค. ๖๗ - ๒๒ ก.ค. ๖๗		✓		ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบตามข้อบัญญัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๘	โครงการก่อสร้างถนน คลส. ขอย้ายต้นตอ บ้านศรีสมุทร หมู่ที่ ๑๗	ก่อสร้างถนน คลส. กว้าง เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต. กำหนด ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ	๔๘๑,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	✓			ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๙	โครงการก่อสร้างถนน คลส. ขอยคลองกาด ๑ บ้านในจอก หมู่ที่ ๑๐	ก่อสร้างถนน คลส. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต. กำหนด ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ	๔๙๓,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗		✓		ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจสังคม

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบตามข้อบัญญัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านห้วยทุ่งทอง หมู่ที่ ๑๑	ดำเนินการตามโครงการพระราชดำริ จำนวน ๓ โครงการ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	✓			ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๒	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	จัดซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้าวัสดุการแพทย์ ใบรับรองในการฉีดวัคซีนเครื่องมือายประจำสัตว์ ป้ายแผ่นประชาสัมพันธ์	๖๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	✓			ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๓	โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	จัดกิจกรรมรณรงค์หรือจัดตั้งหน่วยให้บริการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล	๕,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	✓			ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบตามข้อบัญญัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๔	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านปะติมะ หมู่ที่ ๑๔	ดำเนินการตามโครงการพระราชดำริ จำนวน ๓ โครงการ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	✓			ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๕	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านในจอก หมู่ที่ ๑๐	ดำเนินการตามโครงการพระราชดำริ จำนวน ๓ โครงการ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	✓			ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๖	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านโนนหวาน หมู่ที่ ๖	ดำเนินการตามโครงการพระราชดำริ จำนวน ๓ โครงการ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	✓			ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๗	โครงการรณรงค์ ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่	จัดกิจกรรมรณรงค์หรือจัดตั้งหน่วยให้บริการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล	๕,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	✓			ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๘	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านท่าดิน หมู่ที่ ๗	ดำเนินการตามโครงการพระราชดำริ จำนวน ๓ โครงการ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	✓			ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๙	โครงการช่วยเหลือประชาชน เพื่อเยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดภัยให้แก่ผู้ประสบสาธารณภัย หรือภัยพิบัติฉุกเฉิน	ประชาชนผู้ประสบ สาธารณภัยหรือภัยพิบัติฉุกเฉินในพื้นที่ จำนวน ๑๗ หมู่บ้าน โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	✓			ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๑๐	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านโนน หมู่ที่ ๑๕	ดำเนินการตามโครงการพระราชดำริ จำนวน ๓ โครงการ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	✓			ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณข้อบัญญัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๑	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านโสน หมู่ที่ ๓	ดำเนินการตามโครงการพระราชดำริ จำนวน ๓ โครงการ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	✓			ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๑๒	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขหมู่บ้านเขาตะเกียบ หมู่ที่ ๑	ดำเนินการตามโครงการพระราชดำริ จำนวน ๓ โครงการ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	✓			ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๑๓	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านห้วยขอน หมู่ที่ ๑๓	ดำเนินการตามโครงการพระราชดำริ จำนวน ๓ โครงการ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	✓			ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๑๔	โครงการป้องกันและควบคุม แก้ไขปัญหาโรคติดต่อและไม่ติดต่อ	การจัดบริการป้องกันและควบคุมโรค ในเขตพื้นที่ตำบล	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑ มี.ค. ๖๗ - ๒๗ มี.ค. ๖๗			✓	๔๖,๘๗๒
๑๕	โครงการแข่งขันกีฬา อบต. พะโต๊ะ ประจำปี	ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ประชาชน และเยาวชน ในเขตพื้นที่ตำบล ส่ง นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ประเภทต่าง ๆ	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ เม.ย. ๖๗		✓		๔๙๙,๒๐๐
๑๖	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านควน หมู่ที่ ๔	ดำเนินการตามโครงการพระราชดำริ จำนวน ๓ โครงการ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗		✓		ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๑๗	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านบึงตูด หมู่ที่ ๕	ดำเนินการตามโครงการพระราชดำริ จำนวน ๓ โครงการ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗		✓		ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบตามข้อบัญญัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๘	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านปิยะภูมิ หมู่ที่ ๑๙	ดำเนินการตามโครงการพระราชดำริ จำนวน ๓ โครงการ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗		✓		ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๑๙	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านคลองซัง หมู่ที่ ๑๖	ดำเนินการตามโครงการพระราชดำริ จำนวน ๓ โครงการ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗		✓		ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษาสาขาประเพณี ภูมิ ปัญญาท้องถิ่น

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบตามข้อบัญญัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการจัดงานสงฆ์แพะโตะเจียงอนุรักษ์	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวล่องแพแพะโตะเจียงอนุรักษ์ และเพื่อแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติทางกลางสายน้ำ จำนวน ๒ วันผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันละ ๕๐๐ คน	๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๖ ม.ค.๖๖ - ๑๓ ก. พ. ๖๗			✓	๕๐,๐๐๐
๒	โครงการเทิดพระเกียรติเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ของอำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร	ได้บูรณาการกับทุกภาคส่วนในการจัดงานและระลึกถึงพระเกียรติคุณของสมเด็จพระหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์และส่งเสริมความรู้รักสามัคคีในหมู่คณะ และประชาชนในพื้นที่อำเภอมีกลุ่มพลังมวลชนที่เข้มแข็ง	๒๐,๐๐๐.๐๐	๘-๙.ค.-๖๖			✓	๒๐,๐๐๐

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณข้อบัญญัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียนในเขตพื้นที่ อบต.พะโต๊ะ	โรงเรียนเขตพื้นที่ อบต. พะโต๊ะ ๔ แห่ง	๓,๓๗๓,๖๕๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	✓			
๔	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี	เด็ก เยาวชน ประชาชนในพื้นที่ตำบลและตำบลใกล้เคียงร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง จำนวน ๑๐๐ คน	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๗ พ.ย. ๖๖ - ๒๐ ธ.ค. ๖๖		✓		๑๑๒,๕๓๕
๕	โครงการส่งเสริมประเพณีพายแพประจำปี	เด็ก เยาวชนและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีการแข่งขันพายแพอย่างน้อย ๑๐๐ คน	๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๗ ธ.ค. ๖๖ - ๑๗ ม.ค. ๖๗		✓		๕๐,๐๐๐
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา (อาหารกลางวัน)	เด็กปฐมวัย อายุ ๒-๕ ปี ของ ศพด. ในสังกัดอบต. พะโต๊ะ ๒ แห่ง ศพด. อบต. พะโต๊ะ ศพด. บ้านปากเลข	๔๒๙,๙๗๕.๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	✓			ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา)	เด็กปฐมวัย อายุ ๓-๕ ปี ของ ศพด. อบต. พะโต๊ะ เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำสื้อเรียนค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่าจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๗๐,๓๔๕.๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	✓			ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	เด็กปฐมวัยอายุ ๒-๕ ปี ของ ศพด. องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ	๑๑๙,๓๔๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	✓			ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณขออนุมัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๙	โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ ศพด. องค์การ บริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ	ก่อสร้างอาคาร คสล. โครงหลังคา เหล็กมุงด้วยแผ่นเมทัลชีท ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๓.๘๐ เมตร รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบที่กำหนด	๕๒๗,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗		✓		ยังไม่มีงบเบิกจ่าย งบประมาณ